

Milano



Comune di Milano

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio


Settore Progetti Strategici

Tavola n.: 04

Codice archivio: 2091/04/A/10/12

Stesura originale: Dicembre 2010

N



Direttore di Settore: Arch. Giancarlo Tancredi

Gruppo di lavoro: Geom. Marco Bizzarri, Arch. Gabriella Castelli, Arch. Monica Moschella, Avv. Michele Schiavulli

Coordinamento: Arch. Giancarlo Tancredi

Disegnatore: Geom. Grazia Brusamolino

Zona di dec.: 9

Quadrante: EF-7.8

Dimensione mq.: 0.50

Scala: 1:2000

Publicazione: dal al

P.I.I. Garibaldi Repubblica

ID	Task Name	Note	Durata	Inizio	Fine
1	FIRMA CONVENZIONE ATTUATIVA - VARIANTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA		0 g	ven 24/12/10	ven 24/12/10
2	1. GIARDINO URBANO		825 g	ven 31/12/10	gio 20/02/14
3	Milestones Giardino Urbano		665 g	ven 31/12/10	gio 11/07/13
4	Approvazione Piano di Bonifica Fase 1 (area ex Romagnina)	COMUNE	0 g	ven 31/12/10	ven 31/12/10
5	Rilascio Permesso di Costruire Strada di Accesso al Podio	COMUNE	0 g	ven 31/12/10	ven 31/12/10
6	Approvazione progetto preliminare Giardino Urbano	COMUNE	0 g	lun 24/01/11	lun 24/01/11
7	Progettazione definitiva Giardino Urbano Fase 2,3,4,5	COMUNE O PRIVATI	86 g	mar 01/02/11	mar 31/05/11
8	Rilascio Permesso di Costruire Giardino Urbano Fase 1	COMUNE	0 g	ven 29/04/11	ven 29/04/11
9	Approvazione progetto definitivo asseverazione e rilascio relativo PdC Giardino Urbano Fase 2,3,4,5	COMUNE	0 g	dom 31/07/11	dom 31/07/11
10					
11	Definizione standard qualitativo	COMUNE	0 g	gio 31/03/11	gio 31/03/11
12	Definizione attrezzature nel Parco	COMUNE	0 g	gio 31/03/11	gio 31/03/11
13					
14	Consegna a INGRE aree per Riqualificazione Ambientale Giardino Urbano		525 g	ven 31/12/10	lun 31/12/12
15	Aree Fase 2 (già bonificate)	COMUNE	0 g	sab 31/12/11	sab 31/12/11
16	Parte Aree Fase 3a M5	COMUNE	0 g	ven 31/12/10	ven 31/12/10
17	Parte Aree Fase 3a Strada di Accesso al Podio	INGRE	0 g	gio 01/12/11	gio 01/12/11
18	Area Fase 3b (area betonaggio Regione)	PRIVATI	0 g	sab 31/12/11	sab 31/12/11
19	Area Fase 4a (ponte Varesine)	INGRE	0 g	mar 01/03/11	mar 01/03/11
20	Area Fase 4b (cantiere privati)	PRIVATI	0 g	lun 31/12/12	lun 31/12/12
21	Area Fase 4c (aiuola trapezio)	COMUNE	0 g	lun 31/12/12	lun 31/12/12
22	Area Fase 4d (copertura via del nordl)	INGRE	0 g	lun 31/12/12	lun 31/12/12
23	Area Fase 5	INGRE	0 g	mar 01/03/11	mar 01/03/11
24					
25	Riqualificazione Ambientale Fase 1 *		80 g	mar 01/02/11	lun 23/05/11
29	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	65 g	mar 24/05/11	ven 19/08/11
30					
31	Autorizzazione Riqualificazione Ambientale Fase 3a, 3b, 4a, 4b, 4c e 5	COMUNE	68 g	lun 03/01/11	mer 06/04/11
35					
36	Riqualificazione Ambientale Fase 3a *		88 g	gio 07/04/11	ven 05/08/11
41	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	30 g	lun 08/08/11	ven 16/09/11
42					
43	Riqualificazione Ambientale Fase 3b *		110 g	gio 01/12/11	mar 01/05/12
48	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	30 g	mer 02/05/12	mar 12/06/12
49					
50	Riqualificazione Ambientale Fase 4a *		88 g	gio 07/04/11	ven 05/08/11
55	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	30 g	lun 08/08/11	ven 16/09/11
56					
57	Riqualificazione Ambientale Fase 4b e 4c *		110 g	lun 31/12/12	ven 31/05/13
62	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	30 g	lun 03/06/13	gio 11/07/13
63					
64	Autorizzazione e Riqualificazione Ambientale area 5 *		126 g	mar 01/03/11	lun 22/08/11
71	Certicazione	COMUNE/PROVINCIA	65 g	mar 23/08/11	ven 18/11/11
72					
73	Realizzazione Giardino Urbano		620 g	lun 22/08/11	mar 31/12/13
74	Fase 1	COMUNE O PRIVATI	97 g	lun 22/08/11	sab 31/12/11
75	Fase 2	COMUNE O PRIVATI	131 g	sab 31/12/11	ven 29/06/12
76	Fase 3	COMUNE O PRIVATI	144 g	mer 13/06/12	lun 31/12/12
77	Fase 4	COMUNE O PRIVATI	123 g	ven 12/07/13	mar 31/12/13
78	Fase 5 (data completamento vincolata a realizzazione standard qualitativo)	COMUNE O PRIVATI	120 g	mer 17/07/13	mar 31/12/13
79					
80	Standard Qualitativo nel Giardino Urbano		723 g	gio 31/03/11	mar 31/12/13
81	Progettazione e Realizzazione	COMUNE	723 g	gio 31/03/11	mar 31/12/13
82	Attrezzature del Giardino Urbano		760 g	gio 31/03/11	gio 20/02/14
83	Progettazione e Realizzazione	COMUNE O PRIVATI	760 g	gio 31/03/11	gio 20/02/14
84					
85	2.OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE		930 g	mar 15/07/08	lun 30/01/12
86	2.1 Completamento Via del Sud	INGRE	0 g	lun 31/10/11	lun 31/10/11
87	2.2 Completamento Linea Tranviaria	INGRE	0 g	ven 30/09/11	ven 30/09/11
88	2.3 Completamento urbanizzazioni area C.so Como (Rampa e Giardino)	INGRE	0 g	dom 30/10/11	dom 30/10/11
89	2.4 TUNNEL IPOGEO PEDONALE (SOTTOPASSO PEDONALE PODIO-STAZIONE)		887 g	mar 15/07/08	mer 30/11/11
90	Fase 1- opere strutturali	INGRE	110 g	mar 15/07/08	lun 15/12/08
91	Fase 2 - Opere di completamento, finiture e impianti		201 g	ven 25/02/11	mer 30/11/11
92	Progettazione, autorizzazioni RFI	COMUNE	35 g	ven 25/02/11	gio 14/04/11
93	Progetto Esecutivo/Gara d'Appalto	INGRE	60 g	ven 15/04/11	gio 07/07/11
94	Realizzazione collegamento	INGRE	106 g	ven 08/07/11	mer 30/11/11
95	2.5 Completamento strada di accesso al Podio	INGRE	0 g	mer 30/11/11	mer 30/11/11
96	2.6 Completamento Piazza Podio	INGRE	0 g	lun 30/01/12	lun 30/01/12
97					
98	3.INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA		786 g	lun 03/01/11	mar 31/12/13
99	Edifici A, B, C, F, PODIO, E1E2		391 g	sab 31/12/11	dom 30/06/13
100	Completamento edifici A, B, C, Podio	PRIVATI	0 g	sab 31/12/11	sab 31/12/11
101	Completamento edifici E1E2	PRIVATI	0 g	sab 31/12/11	sab 31/12/11
102	Completamento edificio F	PRIVATI	0 g	dom 30/06/13	dom 30/06/13
103	Edificio E3		786 g	lun 03/01/11	mar 31/12/13
104	progettazione, autrizzazioni e realizzazione	PRIVATI	784 g	lun 03/01/11	mar 31/12/13
105	RESIDENZE (Lotti C.so Como, Blocco Est, Isola Otto)		522 g	sab 31/12/11	lun 30/12/13
106	Completamento residenze C.so Como	PRIVATI	0 g	sab 31/12/11	sab 31/12/11
107	Completamento residenze Blocco Est	PRIVATI	0 g	lun 30/09/13	lun 30/09/13
108	Completamento residenze Isola Otto - verificare	PRIVATI	0 g	lun 30/12/13	lun 30/12/13
109					
110	4. INTERVENTI EDILIZIA PUBBLICA		912 g	sab 01/01/11	mar 24/06/14
111	Comune e altri Enti		912 g	sab 01/01/11	mar 24/06/14
112	concorso	COMUNE	152 g	sab 01/01/11	dom 31/07/11
113	progettazione	COMUNE	196 g	lun 01/08/11	gio 26/04/12
114	esecuzione lavori	COMUNE	564 g	ven 27/04/12	mar 24/06/14

* Tempi aggiornati sulla base delle previsioni puntuali effettuate a seguito delle risultanze del progetto di caratterizzazione e delle ipotesi preliminari di riqualificazione ambientale.

Attività attuali

Sospensioni

Milestone attuali

Sommario attuale

Attività competenza Comune/Regione